

Prodloužení finančního vypořádání do 31.12.2025

Název PO	ORG	ROK UR/UZ	Název akce	I/O	Schválený rozpočet	komentář
Domov seniorů POHODA Chválkovice,p.o	1638	22.07.2024 UR/113/59/2024	Revitalizace parkové úpravy 2. etapa - vegetační prvky	O	1 519 769,00	Zřizovatel podal výzvu k podání nabídky na tuto neinvestiční akci dne 14. 11. 2024 s lhůtou pro podání nabídky do 26. 11. 2024. Termín dokončení je stanoven do 8 měsíců od zahájení díla.
Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o.	1640	11.12.2023 UZ/17/4/2023	Příčky na pokojích - Sadová	I	2 000 000,00	S ohledem na nutnou koordinaci s projektem „Dobudování EPS s napojením na CPO“, budou příčky na pokojích realizované současně s touto akcí v roce 2025.
Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o.	1645	07.10.2024 UR/118/27/2024	Instalace požárních dveří	I	4 000 000,00	Akce teprve v procesu vyřizování veřejné zakázky.
Domov Štítý - Jedlí, p.o.	1647	07.10.2024 UR/118/27/2024	Vodovodní přípojka	I	515 775,00	Dlouhá procedura povolení na stavebním úřadu spjatá s digitalizací.
Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o.	1656	11.12.2023 UZ/17/4/2023	Výměna výtahu budova SO-08	O	2 000 000,00	Zadání tech. dokumentace hned v 1/2024. I přesto se kvůli době, po kterou probíhala konzultace a následně výběrové řízení, nestihlo realizace v roce 2024
		09.12.2024			1 297 720,00	Skutečná část po vysoutěžení akce. Schálení v ROK 9.12.2024
Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o.	1656	11.12.2023 UZ/17/4/2023	Výměna výtahu budova SO-07	O	2 000 000,00	Zadání tech. dokumentace hned v 1/2024. I přesto se kvůli době, po kterou probíhala konzultace a následně výběrové řízení, nestihlo realizace v roce 2024
		09.12.2024			1 406 360,00	Skutečná část po vysoutěžení akce. Schálení v ROK 9.12.2024
Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o.	1656	11.12.2023 UZ/17/4/2023	Výměna výtahu budova SO-05	O	2 000 000,00	Zadání tech. dokumentace hned v 1/2024. I přesto se kvůli době, po kterou probíhala konzultace a následně výběrové řízení, nestihlo realizace v roce 2024
		09.12.2024			1 308 920,00	Skutečná část po vysoutěžení akce. Schálení v ROK 9.12.2024
Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o.	1656	11.12.2023 UZ/17/4/2023	Výměna výtahu budova SO-09	O	1 500 000,00	Zadání tech. dokumentace hned v 1/2024. I přesto se kvůli době, po kterou probíhala konzultace a následně výběrové řízení, nestihlo realizace v roce 2024
		09.12.2024			756 760,00	Skutečná část po vysoutěžení akce. Schálení v ROK 9.12.2024

Název PO	ORG	ROK UR/UZ	Název akce	I/O	Schválený rozpočet	komentář
Domov pro seniory Radkova Lhota, p.o.	1657	07.10.2024 UR/118/27/2024	Oprava zajišťovacího systému proti pádu na A pavilonu	O	426 000,00	Vysoutěžený dodavatel nestihne tuto akci provést v letošním roce, jelikož je realizace této opravy hlavně odvislá od klimatických podmínek.
Domov pro seniory Radkova Lhota, p.o.	1657	12.06.2023 UR/84/62/2023	Projektová dokumentace k rekonstrukci elektroinstalace na Hlavní budově	I	459 800,00	Akce již prodlužovaná v ROK 4.12.2023 UR/96/67/2023. Stále neschváleno PBŘ Has. záchr. sborem.
Domov Větrný mlýn Skalička,p.o.	1660	ROK 13.5.2024 UR/109/41/2024	Osobní automobil 9-ti místný		1 100 000,00	Prodejce (již podepsaná smlouva) není schopen dodat vozidlo v roce 2024. Zpoždění dodávky.
Centrum Ostrůvek, p.o.	1702	17.06.2024 UZ/20/9/2024	Stavební úpravy budovy CO - E, včetně PBŘ	I	500 000,00	Prodloužené lhůty v procesu stavebního řízení. Bez schválené dokumentace nelze zadat veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „VZMR“) na stavební úpravy související se zajištěním změny v PBŘ.
Centrum Ostrůvek, p.o.	1702	17.06.2024 UZ/20/9/2024	Záložní zdroj el. energie - CO-A	I	1 600 000,00	V prvním kole VZMR se nepřihlásil žádný uchazeč. Aktuálně probíhá 2. kolo VZMR, kde se jeden z uchazečů dotázal na variantní řešení, přičemž bylo jeho požadavkům vyhověno a doplňovala se zveřejněná zadávací dokumentace a nelze zajistit vyhotovení stavebních prací a instalaci a napojení elektrického zdroje v požadovaném kalendářním roce.