

PŘÍLOHA č. 9 - Přehled aktuálně zpracovávaných projektů cyklistických komunikací

P.č.	Obec	Stavba	Délka v m	Náklady v mil. Kč	Stupeň připravenosti	Vydáno stavební povolení / společné povolení	Financování	Projektant	Poznámka	
1	Babice	Stezka pro chodce a cyklisty Šternberk-Uničov, k.ú Babice u Šternberka	1002	7,0	zpracovává se DSP, ÚR vydáno		SFDI	Atelis	Termín odevzdání PD 2019	
2	Bélotin	Cyklostezka Bélotin - Hranice	2385	6,7	DSP, bez vydání SP			Ing. Kuchař	Nerealizováno, problémy se SP, realizace možná 2019	
3	Bystročice	Cyklistická stezka Nedvězí – Bystročice	1976	13,5	DSP z 3/2018		ANO	ITI		
4	Černotín	Cyklostezka Bečva, k.ú. Černotín	3007	30,1	DUSP z 6/2018, podána žádost na SP		SFDI	Atelis		
5	Cervenka	Cyklistická stezka podél II/449, k.ú. Cervenka	594	5,9	DUR z 12/2016		SFDI	Atelis	Řeší se pozemek, DSP bude následovat	
6	Cervenka	Cyklistická stezka Litovel-Cervenka-Uničov, na k.ú. Cervenka	2228,5	31,8	DUR+DSP podané 10/2018		ITI	Ing. Klásek	předpokládá se vydání 12/2018	
7	Cervenka	Cervenka – Cyklostezka, žet. přejezd ul. Třebitzkého – Nový Dvůr	1310	11,8	zpracovává se DUR					
8	Dlouhá Loučka	Cyklostezka Uničov,m.č. Horní Sukolom Dlouhá Loučka	2016	13,2	DSP		MAS	Ing. Toman	podána žádost o vydání SP	
9	Dubicko	Cyklostezka do Hrabové	1000	9,0	zpracovává se DUR			Slezák	Termín odevzdání PD 2019	
10	Horka nad Moravou	Stezka pro chodce a cyklisty Horka nad Moravou – Skrbeň	547	3,2	DUR z 9/2015			Atelis	Řeší se pozemky	
11	Hrabová	Cyklostezka do Dubicka	770	6,9	zpracovává se DUR			Slezák	Termín odevzdání PD 2019	
12	Hustopeče na Bečvou	Stezka pro cyklisty a chodce se společným provozem Hustopeče nad Bečvou – Milotice na Bečvou	1633	14,0	DSP z 6/2018		ANO	Mikroregion Hranicko	Realizace na jaře 2019	
13	Klenovice na Hané	Cyklistická stezka Klenovice na Hané "Větvák - Čelčice víceúčelová nádrž"	1245	7,6	DSP		ANO	Vláčil	neuspěli na SFDI, nerealizuje se	
14	Klenovice, Obědkovice	Cyklistická stezka Klenovice-Obědkovice	880	7,0	zpracována DUR			Ing. Kadlčík	neprůchozí pozemky - VPS - pracuje se na vyvlastnění	
15	Kojetín	Arbiskupská stezka k.ú. Kojetín, směr Tovačov	1327	14,3	DSP z 10/2017		ANO	SFDI 2019	Atelis	Žádá se na na SFDI k realizaci 2019
16	Kojetín	Arbiskupská stezka k.ú. Kojetín, směr Bezměrov	2440	26,3	DUR z 12/2016		SFDI	Atelis	Zpracovává se DSP, všechny problémy vyřešeny	
17	Kojetín	Cyklostezka kolem Alberta	145	2,6	DUSP z 3/2018		SFDI	Atelis	kombinace pruhů a stezek	
18	Leština	Cyklostezka Zábřeh - Leština, část Leština	1300	11,7	zpracována DPS		ANO	SFDI + Olomoucký kraj	Ing. Karel Říha	jedná se o návaznou cyklostezku na cyklostezku Zábřeh - Leština, část Zábřeh; předpoklad dokončení obou částí Zábřeh i části Leština je v roce 2019;
19	Libina	Stezka pro chodce a cyklisty Šumvald - Libina	3068	12,7	DSP		ANO	Ing. Majer	neuspěli v ROP, nerealizuje se	
20	Lipník nad Bečvou	Cyklostezka Lipník, Za Vodou	122	3,0	DUR, DSP		ANO	Ing. Majer	minimourovňové křížení pod mostem u Bečvy	
21	Litovel	Cyklistická stezka podél II/449, k.ú. Litovel	828	9,9	DUR z 10/2016			Atelis	Realizace možná po rekonstrukci silnice a výstavby OK, DSP řeší jiní projektant	
22	Litovel	Cyklostezka Tří Dvory	1654	23,8	DSP z 7/2017, podána žádost		SFDI	Atelis		
23	Litovel	Smlíšená stezka v profilu II/635 Litovel - Nasobůrky	720	7,5	Požádáno o vydání ÚR:11/2018		OK + město	Alfaprojekt	Předpoklad realizace v roce 2020-2021	
24	Litovel	Dopravně bezpečnostní opatření pro pěši a cyklisty podél sil. II/449 v zastavěném území města Litovle	800	12,0	ÚR vydáno v 08/2018		město + ???	HOR-invest	Předpoklad realizace v roce 2020 - 2022	
25	Loštice	Cyklostezka pro pěši a cyklisty Loštice - Moravičany	777	6,0	DSP z 5/2017		ANO	Ing. Tužín	Zahájení stavby podle finančních možností investora / získání dotace	
26	Lutín	Cyklostezka Lutín - Hněvotín	1900	12,5	ST 12/2015			Atelis	Nutné řešit v koordinaci s Hněvotínem	
27	Majetín	Výstavba cyklostezky Majetín - Krčmaň	1747	15,0	podána žádost o DUR 05/2018			Ing. Kuchař	řeší se pozemky	
28	Mladějovice	Stezka pro chodce a cyklisty Šternberk – Uničov, k.ú. Mladějovice u Šternberka - II. Etapa	1370	9,2	zpracovává se DUSP		SFDI	Atelis	Termín odevzdání PD 2019	
29	Moravičany	Cyklostezka Moravičany - Doubravice	390	4,6	DSP z 10/2017		ANO	SFDI 2019	Atelis	Žádá se na na SFDI k realizaci 2019
30	Mostkovice	Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela, Mostkovice	838	8,9	vydáno společně DUR + DSP 10/2018		ANO	Ing. Kuchař		
31	Nákló	Nákló - Mexice	548	6,6	DUSP z 9/2018		SFDI	Atelis	Aktualizuje se původní PD z 2014	
32	Náměšť na Hané	Stezka pro chodce a cyklisty Náměšť na Hané - Drahanovice	1516	9,5	DUR z 9/2017		SFDI	Atelis	Město řeší intenzivně majetkoprávně, problém s jedním vlastníkem	
33	Olomouc	Ulice Na Vozovce a Polivkova – zklidnění na zónu 30	646	6,4	DSP z 12/2016		ANO	Atelis	Zóna 30, protisměr cyklistů. Jedná se o úsek mezi ul. Foerstrova a Krapkova. Úpravy zahrnují i část ul. Polivkovy. Akci je třeba zkoordinovat s opravou kanalizace v křižovatkách s bočními ulicemi napojenými na ulici Na Vozovce.	
34	Olomouc	Chválkovická - vedení cyklistické stezky	905		zpracovávají se DUR a DSP + DPS.		SFDI	Ing. Tomáš Ruth	Vedení částečně samostatně a částečně dělené cyklostezky podél ulice Chválkovické od parkoviště u Kubátovy ulice (východí místo tzv. cyklostezky "Hvězdna" Olomouc - Šternberk) po ulici Luční. Akci je třeba zkoordinovat s investiční akcí „Čvalkovice přechod pro chodce přes I/46 a dostava chodníku do Týnečka". V roce 2018 projektant hodlá požádat v rámci sloučeného řízení o vydání ÚRI SP.	
35	Olomouc	Neředín, Topolany - I. etapa + II. etapa	3130		DUR hotová a odevzdána.		SFDI	AGP OL s.r.o.	Rozděleno na 2 etapy. I. etapa od krematoria po D35. II. etapa od D35 po hranici s k.ú. Ustín.Řeší se majetkoprávní vztahy. Po získání souhlasů bude požádáno o ÚR na I. etapu.	
36	Olomouc	Lávka přes Sítu na cyklotrase Štěpánov - Olomouc - Černovír	12	1,7	SP z 10/2018		ANO	Olomoucký kraj	MCO	předpoklad realizace v r. 2019
37	Olomouc	Rožňavská - Žikova, stezka pro chodce a cyklisty	234	2,0	Vydáno ÚR, zpracovává se DSP + DPS			vlastní rozpočet	Ing. Tomáš Ruth	Navazuje na provedenou cyklostezku na ulici Rožňavská v roce 2016 a propojí tuto cyklostezku s cyklostezkou a cyklopruhu na ulici Žikové, budované v rámci tramvajové tratě - 2. etapa. Akci je nutné zkoordinovat s TT - 2. etapa. Očekává se vydání SP počátkem r. 2019. K realizaci musí dojít ve stejnou dobu jak se bude realizovat TT - 2.etapa (zahájení v r. 2019).
38	Olomouc	Jeremenkova ulice – cyklostezka II. část	450	6,5	DSP z 4/2018		ANO	Atelis		Jízdní pruhy. K realizaci by mohlo dojít v r. 2019 na podzim v době kdy bude zprovozněn most u Bristolu a nebude ještě zbourán most na Masarykově ulici. Pokud se to nezvládne zkoordinovat, tak k realizaci může dojít až po té co ulice Jeremenkova přestane figurovat jako objízdná trasa.
39	Olomouc	Na Vozovce - propojení Kmochovy a Foerstrovy	225	3,0	DUR z 7/2018			Atelis		Jízdní pruhy
40	Olomouc	Krematorium-Křelovská ul. cyklostezka (I. etapa - trasa sběrový dvůr - most u Globusu)	821		Zpracovává se DUR		SFDI	Atelis		Jedná se o dva úseky (I.úsek: trasa sběrový dvůr - most u Globusu, II. úsek: trasa podél silnice II/635 na ul. Křelovské až po železniční přejezd ČD). Práce byly pozastaveny do doby až investor Holandské čtvrti vykoupi pozemky pro bytovou výstavbu, přes které se následně půjde s cyklostezkou v rámci prvního úseku. Odbor městských komunikací a MHD v r. 2018 vyřeší úsek od ul. Křelovské po most u Globusu formou opravy (k dnešnímu datu je akce hotová a zkolaudovaná). Formou investice se tak bude dále řešit jen úsek od mostu u Globusu po sběrový dvůr a úsek podél silnice II/635 na ul. Křelovské. Pro trasu od sběrového dvora po most u Globusu a pak pro trasu podél silnice II/635 na ul. Křelovské je zpracována DUR. Není požádáno o ÚR. Bude nutné aktualizovat DUR a zpracovat DSP a DPS zhotovitelem původní DUR, což není zatím zadáno. V roce 2019 bude nutné zajistit zpracování DUR a inženýrskou činnost pro ÚR a dále po dořešení majetkoprávních vztahů zpracování DSP + DPS.
41	Olomouc	Holická - Sladkovského, cyklostezka	2030	?	Zpracovává se DUR		SFDI	Ateliér DPK Brno, Ing.Soldán		Jedná se o cyklostezku spojující městskou část Holice přes ul. Sladkovského, s požadavkem na SSOK formou vyhrazených cyklopruhů v komunikaci, Akce je koordinována se SŽDC, které má záměr vybudovat nadjezd na trati Olomouc-Ostrava. Práce na DUR byly z důvodu koordinace se SŽDC pozastaveny dodatkem ke smlouvě o dílo do doby než bude jasné kde se budeme se svou akcí na nadjezd SŽDC napojovat (projektant). Vyjasnění problému na jednání dne 20.8.2018. Projektantovi byl dán písemný pokyn k opětovnému zahájení prací na DUR
42	Olomouc	Dělnická, Neředínská - propojení cyklostezka	20	0,6	Zpracovává se DUR			vlastní rozpočet	AQUA Procon s.r.o.	Jedná se o akci z tzv. drobných opatření do cykloopravy. Řešený úsek je od ul. Neředínské po ul. U Kovárny v délce cca 20 m. Akce se sloučila s rekonstrukcí kanalizace a opravy ulice Dělnické. Zde se bude kácet několik stromů. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování DUR, s tím, že by měla být dokončena do 5 týdnů od náhradní výsadby, na kterou je třeba zpracovat PD v roce 2018 bude pokračovat zpracování DSP + DPS, které bylo z důvodu kácení stromů posunuto do r. 2019. V roce 2019 bude potřeba zajistit 154 tis. Kč na inženýrskou činnost po vydání ÚR a SP. Dále bude potřeba zajistit 600 tis. Kč na realizaci akce.
43	Olomouc	Velkomoravská, Skupova - propojení cyklostezka	100	?	Zpracovává se DUR			vlastní rozpočet	DS GEO, Ing.Doležel	Jedná se o akci z tzv. drobných opatření do cykloopravy. Jedná se o prostor u stánků před bývalým Mountfieldem. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování DUR, byl uzavřen dodatek s termínem odevzdání do 31.5.2018. Do doby schválení Regulačního plánu sidiště nelze vydat kladné závazné stanovisko k PD. Předpoklad vydání regulačního plánu – 12/2018. Bude uzavřen dodatek na posun termínu – požádat o ÚR do 2 měsíců po vydání regulačního plánu, požádat o SP do 3 měsíců po vydání ÚR, předpoklad vydání SP v 10/2019.
44	Olomouc	Střední novosadská, U dětského domova - propojení cyklostezka	40		SP 23.6.2018		ANO	vlastní rozpočet	DS GEO, Ing.Doležel	Jedná se o akci z tzv. drobných opatření do cykloopravy a propojení výše uvedených ulic, které se nedostalo ani do investice TT - 2.etapa ani do investice Bečbaráňová trasa M Střední novosadská. Dopracovává se dodatek přejezd pro cyklisty přes Střední novosadskou.
45	Olomouc	Šlechtitělů - Přichystalova, cyklostezka	448	3,5	DUR z 9/2017			Atelis		Jedná se o propojení průmyslové zóny Šlechtitělů se sidišti v části Nový Svět. Návaznost na akci Holice - Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitělů dokončený v r. 2018. Územní řízení ovlivňuje dosud nevyřešené dědické řízení u dotčených pozemků. Je zpracována a odevzdána DUR. Zatím nepožádáno o ÚR. Po vydání ÚR nutno uzavřít smlouvu na zpracování DSP + DPS v r. 2019.
46	Olomouc	Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc - k.ú. Nemilany, Kožušany	1042		DUR hotová a odevzdána. Nutno přepracovat.		SFDI	DS GEO, Ing. Doležel		Je zpracována DUR na celý úsek Nemilany - Kožušany. Navazující stupně PD si už jak město tak obec Kožušany-Tážaly budou hradit samostatně. Z důvodu problémů s majiteli pozemků na k.ú.Kožušany bylo dohodnuto, že město Olomouc nebude čekat a na svém úseku podá v 09/2018 žádost o ÚR a v roce 2019 zahájí práce na DSP+DPS. Nutno uzavřít nově kupní smlouvy s Metropolitní kapitulou u svatého Václava. Zadat zpracování DSP + DPS a provést výběr dodavatele stavby. V roce 2019 je třeba zajistit 300 tis. Kč, z toho 150 tis. na DSP a 150 tis. na DPS.
47	Olomouc	Jantarová stezka, úsek Hodolanská-Ubušina, 1. část	710	8,0	DUR 09/2017			Ing. Kadlčík		asi v 01/19 bude žádáno o SP, řeší se poslední pozemek

48	Olomouc	Dolní Novosadská - bezbariérová trasa	908		Zpracovává se DÚR	SFDI nebo Olomouc	DS GEO Ing. Doležel	Bezbariérová trasa Dolní novosadská (pěší a cyklistická) navazuje na již vybudovanou trasu Střední Novosadská, kde se poprvé současně v jedné akci řeší cyklo a pěší doprava. V r. 2017 zahájeno zpracování DÚR, termín odevzdání do 20.6.2018. DSP + DPS dokončit do konce 28.2.2019. Dle posledního jednání na SZDC se ukázalo, že akce koliduje s projektem vybudování podjezdu místo železničního přejezdu přes trať OC - PV, který zpracovává SZDC a měl by se realizovat v r. 2025 - 2028. Která varianta bude vybrána bude známo ve 12/2018. Do té doby odbor investic pozastavil práce na PD. Projektant bude pokračovat v r. 2019 koordinovaně s projektem podjezdu. V roce 2019 dopracování DÚR + inženýrskou činnost a zpracování DSP + DPS.	
49	Olomouc - Chomoutov	Chomoutov - vazba na Březe, cyklostezka	3121	18	DÚR z 4/2016		Ing. Šinci	Rozděleno na 2. etapy. Řeší se pozemky, poté podána žádost o územní rozhodnutí	
50	Plumlov	Cyklostezka Plumlov - Mostkovice, atraktivní přehrada	1580	22,0	DSP	ANO	Ing. Sico	Připravená akce na ITI	
51	Prostějov	CS Pod Kosiřem III. etapa	150	1,6	Zpracovává se DÚR		Alfaprojekt Olomouc	Jedná se o úsek mezi ulicí Wolfovou a ulicí Sportovní	
52	Prostějov	CS Okružní I., II. a III. etapa	580	8,1	zpracovává se DÚR		Alfaprojekt Olomouc	Jedná se o úsek mezi ulicí Brněnskou a ulicí Jezdeckou	
53	Prostějov	CS Anenská	100	1,4	Zpracovává se DÚR		Ing. Tomáš Ruth	Jedná se o propojení 2 úseků	
54	Prostějov	CS J. Lady	255	3,6	Zpracovává se DÚR		Alfaprojekt Olomouc	Včetně řešení parkování a protihlukové stěny (propojení 2 úseků)	
55	Přerov	Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS	303	5,0	DÚR+DSP	Ne	PRINTES-Atelier, s.r.o.	Po dořešení majetkoprávních vztahů bude zažádáno o stavební povolení. Dle stanoviska SZDC, stavební správa východ, je možné akci realizovat až po dokončení stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. Stavba.“	
56	Přerov	Propojení cyklostezky Velká Dílažka-Hranická	186		Zpracovává se DÚR	Ne	zřejmě SFDI	MCO Moravia consult Olomouc a.s. Termín odevzdání PD nejspíše do konce r. 2019. Je nutné doložit majetkoprávní vztahy k pozemkům. Realizace je odvislá od realizace stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. Stavba“. V rámci stavby SZDC má být pod železničními tratěmi vybudován tubus cyklotunelu, na který stavba města navazuje.	
57	Přerov	Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstavěti	830	34,0	Zpracovává se DÚR	Ne	EPROJEKT, s.r.o.	Nová komunikace + cyklostezka. Termín odevzdání PD 2020.	
58	Přerov	Cyklostezka Palackého			Zpracovaná DÚR	Ne	zřejmě SFDI	PRINTES-Atelier, s.r.o. Po dořešení majetkoprávních vztahů bude zažádáno o územní rozhodnutí a stavební povolení.	
59	Rapotín	Smíšená stezka ul. Jesenická	970	19,6	DSP z 2/2017	ANO	SFDI 2019	Atelis	Žádá se na na SFDI k realizaci 2019
60	Rovensko	Cyklostezka Zábřeh - Rovensko, část Rovensko	783	7,0	zpracovává se DÚR		Ing. Mgr. Kalbáčová		
61	Skalička	Cyklostezka Bečva - propojení obcí Skalička – Ústí	1506	9,0	DSP	ANO	MAS	Ing. Svitek	
62	Strážisko	Cyklostezka Romže – k. ú. Strážisko	990	9,9	DÚR 5/2017		Atelis	Intravilán obce, řeší se majetkoprávně, problém s jedním pozemkem	
63	Šternberk	Smíšená stezka ul. Olomoucká – I. etapa	613	7,6	DSP z 10/2016	ANO	ITI	Atelis	
64	Šternberk	Smíšená stezka ul. Olomoucká – II. etapa	488	11,7	DSP z 6/2018	ANO	ITI	Atelis	
65	Šternberk	Cyklostezka Šternberk - Dolní Zleb	980	26,0	DSP 11/2017	ANO	vlastní rozpočet	Ing. Kadlčík	výstavba stezky pro pěší a cyklisty ze Šternberku do Dolního Zlebu. Stavba je v souběhu se silnicí II/44429
66	Šternberk	II/444 Šternberk - průtah I. Stavba (v rámci stavby cyklostezka)	1203	12,0	DSP 12/2017	ANO	SFDI ?	MCO	Dělená trasa pro cyklisty a pěší je vedena na pravé straně ul. Věžní ve směru staničení. Začíná před nově budovanou okružní křižovatkou "A", za touto okružní křižovatkou se mění na nedělenou s ohledem na šířkové poměry mezi silnicí, resp. odstávným pruhem a souběžnou zástavbou. Za vjezdem na ČSPHM začíná opět jako dělená a pokračuje až do konce výústěním před železniční přejezd ul. Lhotská v návaznosti na jinou stavbu.
67	Šternberk	Cyklistické komunikace Nádražní, Olomoucká, Bojovníků za svobodu, Masarykova - projektová dokumentace	720	10,8	zpracovává se DÚR	SFDI	Ing. Majer		
68	Šternberk	Gen. Eliáše - k bazénu	330	3,3	zpracovává se DÚR		Ing. Doležel		
69	Šternberk	Stezka pro chodce a cyklisty Piskovité – Nábřeží	210	2,1	DSP z 4/2017		Ing. Kadlčík		
70	Šternberk	Cyklostezka spojující ul. Lhotská s cyklostezkou směr Šternov	260	2,6	zpracovává se DÚR	SFDI	Atelis	Termín odevzdání PD 2019	
71	Tovačov	Cyklistická komunikace Podvali	700	8,6	zpracovává se DÚR	SFDI	Atelis	Termín odevzdání PD 2019	
72	Uhřetice	Archievská stezka k.ú. Uhřetice, od Kojetína po most přes Valovou	758	8,2	DÚR z 7/2017	SFDI	Atelis	Problémový jeden vlastník	
73	Újezd u Uničova	Cyklostezka Újezd – Rybníček po k.ú. Mladějovice	1905	13,9	DSP z 8/2018	ANO	SFDI 2019	Atelis	Žádá se na na SFDI k realizaci 2019 I. etapa (mimo extravilán na Mladějovice)
74	Újezd u Uničova	Cyklostezka Újezd-Haukovic	950	9,0	DÚR z 10/2018		Atelis	Obec řeší majetkoprávně	
75	Úněšov	Cyklostezka Útovel-Červenka-Úněšov, na k.ú.Štělčice	1522	11,4	DSP	ANO	ITI	Alfaprojekt	
76	Velká Bystřice	Cyklostezka Velká Bystřice - Přáslavice	1100	6,9	ST z 6/2016		Atelis		
77	Velké Losiny	Cyklostezka Rapotín – Velké Losiny	1326	10,4	ST z 6/2018		Atelis	Město řeší intenzivně majetkoprávně	
78	Zábřeh	Účelová komunikace Zábřeh - Postřelmov	1772	15,9	zpracovaná DPS	ANO	Ing. Mgr. Kalbáčová	Jedná se o výstavbu účelové komunikace dle ČSN 73 6109 Projektování polních cest, určené pro smíšený provoz motorových vozidel majitelů okolních zemědělských pozemků, cyklistů a chodců. Komunikace bude přístupná zemědělské technice majitelů zemědělských pozemků.	
79	Zábřeh	Cyklostezka Zábřeh - Rovensko, část Zábřeh	909	13,6	zpracovává se DÚR		Ing. Mgr. Kalbáčová		
Celkem:			80905	709					