

Přeji pěkný den,

jako předseda Fotbalový klub Šumperk z. s., který je příjemcem individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci Modernizace altánu na Tyršově stadionu – 1. etapa dle smlouvy o dotaci č. 2020/05381/OSKPP ze dne 15. 10. 2020 vč. dodatku č. 1, bych Vás chtěl požádat o prodloužení realizace projektu. Smluvní dodavatel tesařských prací se v září 2021 vážně zranil a není schopen dostát svým závazkům a náš klub termínům uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje. Zranění dodavatele Miroslava Zatloukala ze společnosti s IČ: 28573170 nesouvisí s výkonem jeho pracovní činnosti, ale volnočasovými aktivitami.

Z výše uvedených důvodů prosíme o schovávavost a prodloužení termínu dokončení realizace projektu Modernizace altánu na Tyršově stadionu – 1. etapa do 31. 12. 2021.

Zároveň díky růstu cen stavebních nákladů a materiálů pro nábytkovou výrobu v roce 2021 nebylo možné pořizovat mobiliář a vnitřní vybavení altánu na Tyršově stadionu, a proto žádáme o přesun neinvestiční dotace ve výši 55 000 Kč do režimu investiční dotace, tak aby celá finanční podpora z rozpočtu kraje dle smlouvy o dotaci č. 2020/05381/OSKPP byla investičního charakteru. Tento mobiliář altánu bude pořízen v roce 2022 a 2023 z finančních prostředků Fotbalového klubu Šumperk z. s.

Ladislav Šabo
Předseda klubu

Fotbalový klub Šumperk, z.s.
Žerotínova 55
78701 Šumperk

