

Zpráva k DZ_příloha č. 01- Žádost spolku FOTBALOVÝ KLUB ŠTERNBERK, z.s.
o zpracování dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace

DS KUOK 60 381/2024 ze dne 17.5.2024



FOTBALOVÝ KLUB ŠTERNBERK, z.s.

Blahoslavova 1434/15, 78501 Šternberk

Vyřizuje:
Pavel Hrazdil

E-mail:

Mobil:

Datum:
16.května 2024

Žádost o změnu-prodloužení termínu realizace a vyúčtování Projektu „VIZE 2021-2025“ – 3.část etapy VIII. dokončení rekonstrukce oplocení a záchytných konstrukcí UMT3G a umělého osvětlení části hlavní hrací plochy + etapa IX. – rekonstrukce záchytných konstrukcí na hlavním travnatém hřišti (vlevo od hlavní tribuny) a to formou Dodatku ke Smlouvě č. 2023/04687/OSKPP/DSM ze dne 9.10.2023.

Žádáme tímto o možnost prodloužení termínu realizace výše uvedeného projektu a to do 30.11. 2024 a tím i prodloužení termínu vyúčtování projektu do termínu 31.12. 2024.

Odůvodnění :

na základě poskytnutých finančních prostředků na Projekt z Olomouckého kraje (230.000,- Kč) a dofinancování spoluúčasti (Město Šternberk, FK) budou realizovány rekonstrukce záchytných konstrukcí a oplocení UMT3G + reko záchytných konstrukcí na hlavním travnatém hřišti.

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v období únor-březen 2024, kdy nebylo možno realizovat potřebné přípravné práce, by se tyto musely přesunout až do období duben, květen 2024 tak, aby byl dodržen původní smluvní termín realizace do 30.6. 2024.

V období duben- ½ června je však fotbalový areál FK plně vytížen jak tréninkovým procesem především mládežnických mužstev (počet 8) a dvou mužstev mužů, tak i zápasovým procesem každý víkend. Z hlediska bezpečnosti a v souvislosti s výrazným omezením už tak nedostatečného počtu hracích ploch v areálu, by další omezení v podstatě znamenalo zastavení tréninkového procesu a možnosti domácích mistrovských turnajů to především u 5 mužstev přípravek.

Po dohodě s dodavatelem, jsme našli řešení realizace a to v období po skončení jarních částí soutěží 2023/2024 a před zahájením podzimních soutěží 2024/2025, s eventuálním finálním dokončením akce na UMT3G v období říjen- listopad 2024. K takovému provedení realizace Projektu, bez omezení provozu areálu, je však potřeba výše uvedená změna termínů.

Za kladné vyřízení naší žádosti předem děkujeme.

S úctou

 Radek Seidl
předseda a statutární zástupce spolku