



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základů - Zábřeh“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Společnost VHH stavební + VHH THERMONT pro výstavbu nových výjezdových základů Zábřeh

VHH stavební a obchodní s.r.o.

Se sídlem: Mišáková 468/41, 779 00 Olomouc - Povel
Zápis v OR: C 44155 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 285 97 168
DIČ: CZ28597168

a

VHH THERMONT s.r.o.

Se sídlem: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel
Zápis v OR: C 24225 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 258 78 778
DIČ: CZ25878778
Zastoupený: VÁCLAV HRUBÝ, jednatel společnosti VHH THERMONT s.r.o., zastoupen na základě plné moci ze dne 29. 8. 2022 DANIELEM HRUBANEM, jednatelem společnosti VHH stavební a obchodní s.r.o.

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 10. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základů – Zábřeh**“ č. 2022/03575/OI/DSM, kdy předmětem plnění této smlouvy je výstavba nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Navrhovaný objekt bude sloužit jako základna pro 2 výjezdové posádky s technickým zázemím pro 3 garážovaná vozidla (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází tímto dodatkem ke změně ceny díla a prodloužení termínu dokončení díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se z důvodu nalezení neúnosného podloží po zahájení stavby dohodly na úpravě rozsahu **předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Změna založení stavby, včetně výkopů, ZL č. 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	3 217 360,18	-906 379,19
Vícepráce a méněpráce celkem	3 217 360,18	-906 379,19
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	2 310 980,99	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně **celkové ceny díla** uvedené v **článku IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Cena za provedení díla, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	27 829 985,00	5 844 296,85	33 674 281,85
Cena dle Dodatku č. 1	2 310 980,99	485 306,01	2 796 287,00
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku	30 140 965,99	6 329 602,86	36 470 568,85

Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku bez DPH slovy: třicet šest milionů čtyři sta sedmdesát tisíc pět set šedesát osm korun českých osmdesát pět haléřů.

3. Smluvní strany se dále dohodly s ohledem na nutnost vypracování statického návrhu řešení nového založení stavby, které nebylo možné v době uzavření smlouvy o dílo předvídat a které má prokazatelný vliv na schopnost zhotovitele řádně plnit povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, **na prodloužení termínu dokončení díla** stanoveného v **čl. III. odst. 1 Smlouvy** o 14 dní, který nově činí:

Termín dokončení díla: 14. 12. 2023

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/..... /2022 ze dne 19. 12. 2022.

Příloha: Položkový rozpočet

V Olomouci

V Olomouci

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman

.....
DANIEL HRUBAN
jednatel společnosti
na základě plné moci ze dne 29. 8. 2022