

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Parkovací plochy“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Spisová značka: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zastoupený: Ing. Klárou Kalábovou, ekonomem Oblasti střed o.z. Morava
a Ing. Vítězslavem Bujnochem, vedoucím OTÚ Oblasti střed
o.z. Morava – oba na základě plné moci ze dne 2. 1. 2020

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 26.08.2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/02839/OI/DSM pod názvem akce „**SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Parkovací plochy**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je vybudování parkovacích ploch v areálu nemocnice Šternberk včetně kanalizace a veřejného osvětlení (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 22. 04. 2020 Dodatek č. 1 a dne 30. 06. 2020 Dodatek č. 2, kterými došlo ke změně předmětu Smlouvy a ke změně ceny díla. Dodatkem č. 1 byla dále realizace předmětu plnění Smlouvy rozdělena na 2 etapy a v této souvislosti upraven termín dokončení díla.
2. V návaznosti na ukončení výstavby interního pavilonu a rekonstrukce objektu pro magnetickou rezonanci v areálu nemocnice se smluvní strany dohodly na obnovení přerušených prací 2. etapy díla.
3. Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny 2. etapy díla a upřesnění výpočtu navýšení ceny díla dle ujednání čl. 5.3.3. písm. f) Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem (dále jen „Obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí Smlouvy.

II.

1. Smluvní strany se z důvodu posunutí termínu dokončení 2. etapy díla dohodly na navýšení ceny 2. etapy díla a upřesnění výpočtu navýšení ceny díla dle ujednání čl. 5.3.3. písm. f) Obchodních podmínek, a to následovně:
 - Pro výpočet navýšení ceny neprovedených prací, u kterých byl termín jejich realizace prodloužen za termín 31. 12. 2020, tj. prací na 2. etapě díla - výstavba 12 parkovacích stání u objektu lékárny a rekonstrukce 108 m obslužné komunikace (větev č. 1) (dále jen „práce podléhající úpravě“), bude použit cenový index „**Index cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC**“ dle kódu díla CZ-CC 2112 **Místní a účelové komunikace vyhlášený Českým statistickým úřadem** pro kalendářní čtvrtletí, který je využíván k měření míry inflace a udává, o kolik procent se ve sledovaném období změnila průměrná cenová hladina ve srovnání s cenovou hladinou ve srovnávacím období. Vybrán je cenový index pro odvětví, které konkrétně odpovídá předmětu plnění Smlouvy.
 - Cenový index bude uplatněn od kalendářního čtvrtletí 1Q/2021, se srovnávacím obdobím 4Q/2020 (posledním kalendářním čtvrtletím v roce, ve kterém měly být práce původně ukončeny) do kalendářního čtvrtletí, ve kterém budou uskutečněny práce podléhající úpravě, včetně.
 - Vyúčtování zvýšení ceny bude provedeno na základě samostatné faktury po dokončení realizace prací, které podléhají této úpravě, kterou zhotovitel předloží do 14 dnů po zveřejnění indexu cen Českým statistickým úřadem, ke kterému dochází 46. den následujícího kalendářního čtvrtletí. Přílohou faktury bude výpočet částky, která má být připočtena v důsledku změny nákladů za jednotlivá kalendářní čtvrtletí.

- Částka, která má být připočtena v důsledku navýšení ceny za příslušná kalendářní čtvrtletí, se vypočte podle vzorce:

$$UCn = Fnz * (Pnz - 1)$$

s tím, že

výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle vzorce:

$$Pnz = \prod_0^n (Li/100)$$

kde:

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla (tj. kalendářní čtvrtletí, ve kterém budou uskutečněny práce podléhající úpravě)

„UCn“ je částka, která má být přičtena za kalendářní čtvrtletí „n“

„Fnz“ je součet zhotovitelem vyfakturovaných částek za práce podléhající úpravě v kalendářním čtvrtletí „n“

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek za práce podléhající úpravě

„Li“ je cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ do „n“)

„o“ je poslední kalendářní čtvrtletí roku, ve kterém měly být práce původně ukončeny

Celková cena díla po navýšení ceny dle tohoto dodatku bude známa po jeho konečném vyúčtování. Z tohoto důvodu cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1 Smlouvy bude upravena samostatným dodatkem o částku odpovídající skutečnému navýšení ceny díla podle vyúčtování předloženého zhotovitelem za jednotlivá kalendářní čtvrtletí.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR///2023 ze dne 13. 03. 2023.

V Olomouci

V Olomouci

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Klára Kalábová
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava