



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Střední lesnická škola, Hranice – rekonstrukce kotelný školního polesí“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: VT HRANICE s.r.o.

Se sídlem: Teplická 258, Hranice I – Město, 753 01 Hranice

Zápis v OR: Sp. značka C 45268 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 28651103
DIČ: CZ28651103

Zastoupený: Jiří Jurča, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 05. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Střední lesnická škola, Hranice – rekonstrukce kotelny školního polesí**“ č. 2023/02379/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy je dopracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS) a následná rekonstrukce kotelny a vytápění školního polesí Valšovice. Dílo spočívá ve výměně 4 zastaralých neekologických kotlů na uhlí a dřevo za 1 centrální kotel na štěpku, o výkonu 150 kW, umístěný ve stavebním objektu SO-04 kotelna, který bude sloužit pro celé školní polesí. Dne 01. 11. 2023 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedenou vícepráci. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází také ke změně ceny díla.
3. Tyto změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Omítkářské vícepráce, ZL č. 2 (§222 odst. 6 ZZVZ)	65 900,68	0,00

Vícepráce a méněpráce celkem	65 900,68	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	65 900,68	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. Smlouvy, a to následovně:

Cena za provedení díla podle **čl. III. odst. 1 Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	7 380 000,00	1 549 800,00	8 929 800,00
Cena díla dle Dodatku č. 1	31 179,20	6 547,63	37 726,83
Cena díla dle Dodatku č. 2	65 900,68	13 839,14	79 739,82
Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků	7 477 079,88	1 570 186,77	9 047 266,65

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 – 2 včetně DPH slovy: devět milionů čtyřicet sedm tisíc dvě stě šedesát šest korun českých šedesát pět haléřů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2023 ze dne 06. 11. 2023.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Jiří Jurča
jednatel společnosti