



DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

na akci

„SMN a.s. – o.z. Nemocnice Přerov – Instalace fotovoltaických panelů“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: „Společnost pro realizaci FVE Nemocnice Přerov“
Název: SULKO s. r. o.
Se sídlem: Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh

Zápis v OR: Sp. značka C 5878 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 47976969
DIČ: CZ47976969
Zastoupený: Ing. Petrem Suchánkem, jednatelem společnosti
Název: **ENVO s.r.o.**
Se sídlem: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zápis v OR: Sp. značka C 316261 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 08301514
DIČ: CZ08301514
Zastoupený: Berenikou Vobořilovou, jednatelkou společnosti
Název: **PRUMHOR, spol. s r.o.**
Se sídlem: č.p. 824, 788 13 Rapotín
Zápis v OR: Sp. značka C 4228 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 47153903
DIČ: CZ47153903
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vepřkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technický: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 03. 2023 Smlouvu o dílo na akci „**SMN a.s. – o. z. Nemocnice Přerov – Instalace fotovoltaických panelů**“ č. 2023/01004/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy je kompletní dodávka fotovoltaických panelů včetně konstrukce pro jejich umístění, prediktivního systému řízení a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu Objednatele, oživení systému a jeho zkušební provoz.

Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely Dodatky č. 1-3, kterými došlo ke změně předmětu Smlouvy, změně ceny díla a změně termínu plnění Smlouvy.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce, s tím související změna ceny díla a změna termínu plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Doplnění technologie při výměně měřicích transformátorů proudu a napětí, ZL č. 12 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	98 464,82	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	98 464,82	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	98 464,82	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Cena díla Etapa I.:

Název	Základ DPH	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	4 225 339,08	4 225 339,08
Cena dle Dodatku č. 1	484 350,65	484 350,65
Cena dle Dodatku č. 2	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 3	92 931,50	92 932,50
Cena dle Dodatku č. 4	62 160,84	62 160,84
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1 – 4	4 864 782,07	4 864 782,07

Cena díla Etapa II.:

Název	Základ DPH	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	2 467 646,15	2 467 646,15
Cena dle Dodatku č. 1	238 519,11	238 519,11
Cena dle Dodatku č. 2	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 3	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 4	36 303,98	36 303,98
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1 – 4	2 742 469,24	2 742 469,24

Celková cena díla (Etapa I. + Etapa II.):

Název	Základ DPH	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	6 692 985,23	6 692 985,23
Cena dle Dodatku č. 1	722 869,76	722 869,76
Cena dle Dodatku č. 2	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 3	92 931,50	92 931,50
Cena dle Dodatku č. 4	98 464,82	98 464,82
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1 – 4	7 607 251,31	7 607 251,31

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 – 4 bez DPH slovy: sedm milionů šest set sedm tisíc dvě stě padesát jedna korun českých třicet jeden haléřů.

3. Současně se smluvní strany z důvodu doplnění technologie při výměně měřících transformátorů proudu a napětí (vícepráce) a s ohledem na postup připojení výroby k distribuční soustavě dle Přílohy č. 4 Pravidel provozování distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce a.s. dohodly **na změně termínu plnění** uvedeného v čl. II. odst. 1 písm. c) Smlouvy, a to následovně:

Čl. II. odst. 1 písm. c) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Termín zajištění kolaudace do 20. 11. 2023

Termín zajištění připojení FVE k distribuční síti, dokončení a předání a převzetí kompletní a funkční FVE včetně vydání licence ERÚ **do 24. 5. 2024**

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2024 ze dne 18. 03. 2024.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

.....
Ing. Josef Suchánek
Hejtman

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Suchánek
jednatel společnosti
SULKO s. r. o.

.....
Berenika Vobořilová
jednatelka společnosti
ENVO s.r.o.

.....
Ing. Ondřej Vepřek
jednatel společnosti
PRUMHOR, spol. s r.o.