

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 – Výměna rozvodů elektrické energie v budově „B“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX
XX
XX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.

Se sídlem: I. P. Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc
Zápis v OR: C 28423 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 26853639
DIČ: CZ26853639
Zastoupený: Tomášem Spáčilem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 01. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 – Výměna rozvodů elektrické energie v budově B“ č. 2023/04819/OI/DSM, jejímž předmětem je dodávka a montáž nové silnoproudé elektroinstalace včetně rozvaděčů a svítidel v celé budově „B“ školy, dodávka a montáž nové slaboproudé elektroinstalace (strukturované kabeláže, poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, kamerového systému, školního rozhlasu, jednotného času a domovního telefonu a elektronické kontroly vstupu), demontážní práce stávající elektroinstalace, výmalba celé budovy „B“ školy, demolice nefunkční dvorní trafostanice a revitalizace školního dvora (oprava a úprava povrchů parkoviště dvora, včetně nových přeložek a přípojek silnoproudu) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 01. 07. 2024 Dodatek č. 1, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy a změně ceny díla.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce, změna ceny díla a změna termínu plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Fajnové omítky v místnostech B/19, B/23 a B/24, ZL č. 3 (§222 odst. 6 ZZVZ)	27 286,15	0,00
2) Podlahové lišty, ZL č. 4 (§222 odst. 6 ZZVZ)	15 435,64	0,00
3) Obetonování a zřízení základu stávajících staveb a schodiště, ZL č. 5 (§222 odst. 6 ZZVZ)	42 694,60	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	85 416,39	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	85 416,39	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	6 095 347,21	1 280 022,91	7 375 370,12
Cena dle Dodatku č. 1	265 280,86	55 708,98	320 989,84
Cena dle Dodatku č. 2	85 416,39	17 937,44	103 353,83
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 a č. 2	6 446 044,46	1 353 669,33	7 799 713,79

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 a č. 2 včetně DPH slovy: sedm milionů sedm set devadesát devět tisíc sedm set třináct korun českých sedmdesát devět haléřů.

3. Smluvní strany se dále z důvodu realizace přeložky NN společností ČEZ Distribuce a.s. dohodly na **změně termínu provedení díla** uvedeného v čl. II. odst. 1 Smlouvy, který nově činí:

Termín provedení prací na rekonstrukci vnitřní elektroinstalace budovy B:

do 10. 09. 2024

Termín provedení prací na revitalizaci dvora:

do 20. 12. 2024

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje
č. UR/...../2024 ze dne 26. 08. 2024.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Tomáš Spáčil
jednatel