

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ Hranice – I. etapa a II. etapa“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Společnost „HSM + MARHOLD – SPŠ Hranice“
Hroší stavby Morava a.s.
Se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
Zápis v OR: B 10124 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 28597460
DIČ: CZ28597460
Zastoupený: Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva

MARHOLD a.s.

Se sídlem: Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice
Zápis v OR: B 2583 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO: 15050050
DIČ: CZ150500050
Zastoupený: Jakubem Kousalem, DiS., členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

**I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Dne 07. 06. 2023 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2023/03282/OI/DSM na realizaci stavby „**Realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ Hranice – I. etapa a II. etapa**“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy je realizace energetických úsporných opatření spočívajících v zateplení obvodového pláště, střešního pláště, výměny výplní otvorů, realizace VZT a vybudování dvou nových kotelen namísto jedné stávající, jednotlivých objektů Střední průmyslové školy Hranice. Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 24. 10. 2023 Dodatek č. 1, dne 15. 12. 2023 Dodatek č. 2, dne 21. 05. 2024 Dodatek č. 3 a dne 18. 09. 2024 Dodatek č. 4.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Zábradlí SO 01, ZL č. 54 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	19 718,40	-11 091,60
2) Přívody elektro pro rozvaděče MaR SO 01, ZL č. 61 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	18 712,51	0,00
3) Přívod pro el. zámek vstupních dveří SO 01, ZL č. 62 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	19 961,85	0,00
4) Omítky ostění a nadpraží PVC výplní, ZL č. 69 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-46 356,63
5) Parapety a lišty SO 01 a SO 02, ZL č. 55 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	25 368,75	-116 436,47
6) Nerealizované práce na objektu SO 01 a SO 02, ZL č. 56 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-144 398,62
7) Vybourání otvorů pro PVC výplně v 1.PP SO 01 vč. podbetonování parapetů, ZL č. 57 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	13 379,91	0,00
8) Hydroizolace základových pasů SO 01, ZL č. 58 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	22 679,32	0,00
9) Zatřídění odpadů SO 02, ZL č. 59 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	114 594,20	-94 604,36
10) Dodávka a montáž elektro rozvaděčů SO 01, ZL č. 60 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	16 354,90	0,00
11) Výplně otvorů PVC SO 01 a SO 02, ZL č. 63 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	136 215,16	-47 488,03
12) Konstrukce suché výstavby SO 01 a úprava podhledu SO 02, ZL č. 64 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	54 995,83	0,00
13) Dodávka a montáž samozavírače dveří v kotelně SO 01, ZL č. 72 a v kotelně SO 03, ZL č. 65 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	3 269,44	0,00
14) Podlaha u hlavního vstupu SO 01 vč. dodávky čistících zón, ZL č. 66 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	24 568,31	0,00
15) Betonáž podlahy v kotelně vč. izolace proti zemní vlhkosti SO 01, ZL č. 67 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	18 511,04	0,00
16) Topné kabely k VZT jednotkám SO 01, ZL č. 68 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	10 714,10	0,00
17) Tesařské konstrukce SO 01, ZL č. 70 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-95 422,50
18) Dodávka a montáž venkovních svítidel SO 01 a SO 02, ZL č. 71 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	17 211,51	0,00
19) Oprava položky vnitrostaveništní dopravy z Dodatku č. 3, ZL č. 73 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	388 506,01	-528 828,93

20) Spádové klíny – střecha nad šatnami SO 02, ZL č. 74 a SO 01, ZL č. 84 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	147 869,79	0,00
21) Nátěry zábradlí, vjezdové brány a vstupních dveří S1 02, ZL č. 75 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	22 330,70	0,00
22) Bourání střešního pláště SO 01, ZL č. 76, SO 03, ZL č. 83 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	160 098,95	0,00
23) Změna dimenze dešťových svodů a žlabů SO 01 a SO 02, ZL č. 77 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	330 758,92	-463 891,42
24) Izolace základových pasů SO 02, ZL č. 78 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-148 934,14
25) Nerealizované práce na objektech SO 01, ZL č. 79 a SO 02, ZL č. 80 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-279 444,70
26) Přesah střechy z OSB desek SO 01 a SO 02, ZL č. 81 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-67 739,56
27) Lemování ventilačních hlavic SO 01, ZL č. 82 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-35 229,66
Vícepráce a méněpráce celkem	1 565 819,60	-2 079 866,62
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-514 047,02	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	87 742 096,24	18 425 840,21	106 167 936,45
Cena dle Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 2	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 3	1 268 373,46	266 358,43	1 534 731,89
Cena dle Dodatku č. 4	8 149 064,99	1 711 303,65	9 860 368,64
Cena dle Dodatku č. 5	-514 047,02	-107 949,87	-621 996,89
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1–5	96 645 487,67	20 295 552,42	116 941 040,09

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1-5 včetně DPH slovy: jedno sto šestnáct milionů devět set čtyřicet jedna tisíc čtyřicet korun českých devět haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2024 ze dne 09. 12. 2024.

Příloha:
Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Ing. Martin Peřina
předseda představenstva

Jakub Kousal, DiS.
člen představenstva