

Usnesení_příloha č. 03 – Žádost obce Samotišky o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce



Obec Samotísky

se sídlem Samotísky, Vybíralova 4/8 – PSČ 779 00, tel. 585383245

Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

Vaše č.j. KUOK 19032/2024, naše č.j. 1124/2024 ze dne 8.11.2024

Věc: Žádost o prodloužení termínů

Dovolujeme si Vás požádat o prodloužení termínů:

- a) Realizace akce do 30. 4. 2025
- b) Úhrada nákladů do 5. 5. 2025
- c) Předložení vyúčtování, doložení výdajů a závěrečné zprávy do 15. 5. 2025

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 2024/02340/OSR/DSM ze dne 9.8. probíhá projekt „Rekonstrukce dětského hřiště na zahradě MŠ s ohledem na bezpečnostní riziko“. Z důvodu neočekávaných komplikací, především při realizaci úprav střechy, však nebude možné akci dokončit v původně stanoveném termínu.

V rámci projektu bylo plánováno:

1. Odstranit starý dřevěný přístřešek na hračky a zahradní nářadí a postavit nový
2. Odstranit staré oplocení a zábradlí, které již nebylo bezpečné a zbudovat nové
3. Doplnění mobiliáře zahradních pevných herních prvků MŠ
4. Opravit skladové prostory – střechu, která tvoří zároveň zahradu MŠ, tak aby do stavby nezatékalo a mohla být bezpečně využívána mateřskou školou

První tři body projektu jsou již dokončeny, avšak u čtvrtého bodu řešíme technické komplikace spojené s realizací střechy. Kvůli technickým problémům s přívodem vody a jejím odtokem ze střechy, se nám nepodařilo technicky přeměnit betonovou střechu skladových prostor na „zelenou střechu“.

Na základě této skutečnosti jsme hledali řešení, které by vyhovovalo zahradě mateřské školy a současně obohatilo výuku. Na konečnou úpravu stávající střechy skladových prostor a zahrady MŠ použijeme EPDM materiál a vytvoříme zde plochu dětského hřiště. Tento materiál však vyžaduje specifické teplotní podmínky pro instalaci, které se letos pravděpodobně již nevyskytnou. Pokládka hřiště na střeše bude vyžadovat dva pracovní dny s teplotou nad 10°C.

Z těchto důvodů si dovoluujeme požádat o prodloužení výše uvedených termínů.

S pozdravem

Jana Zaoralová, starostka obce

Přílohou zasílám fotodokumentaci dosavadní rozestavěnosti akce

Jana
Zaoralová

Digitálně
podepsal Jana
Zaoralová
Datum: 2024.11.25
09:17:22 +01'00'

Usnesení příloha č. 03 – Žádost obce Samotišky o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

