



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

na realizaci stavby

„II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

XX
XX
XX
XX

XX
XX
XX
XX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Zápis v OR: Sp. zn. B 430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zastoupený: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva a.s.
Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva a.s.

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 05. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437“ č. 2024/00525/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Předmětem díla je rekonstrukce vozovky a řádné odvodnění silnice II/436 v úseku od města Přerov (křižovatka ulice Hranické se sil. I/55) až ke křižovatce se sil. II/437 za obcí Doloplazy. Z rekonstrukce jsou vyjmuty úseky již realizované (část ulice Hranické, extravilánový úsek Přerov – Čekyně, část obce Tršice a obec Doloplazy). Celková délka řešeného úseku činí 10 130 m. Součástí díla je také oprava mostu ev.č. 436-014 a rekonstrukce opěrné zdi v Čekyni (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 17. 10. 2024 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění pro 1. fázi stavby v rozsahu SO 110 Doloplazy – kř. II/437 (úsek D), a to z důvodu neúnosného podloží vozovky, které vyžaduje provedení celoplošné sanace kamenivem v části úseku silnice od kř. II/437 směrem na Doloplazy - prvních 100 m v celé šířce vozovky a sanace kraje silničního tělesa - pravá strana v celé délce úseku D (tyto práce budou po jejich vyčíslení a odsouhasení TDS a AD předmětem samostatného dodatku), uzavření výroben asphaltových směsí (obaloven) v zimním období a nevhodných klimatických podmínek pro provádění asphaltových vrstev.
3. Změna termínů plnění je provedena v souladu s § 222 odst. 2 a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů v souladu s vyhrazenou změnou závaznou podle čl. II. odst. 4 Smlouvy dohodly na **změně termínů plnění Smlouvy** uvedených v čl. II. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Čl. II. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- a) Termín provedení 1. fáze stavby (**mimo SO 110**):
do 5 měsíců od zahájení 1. fáze stavby
- b) **Termín provedení 1. fáze stavby v rozsahu SO 110:** **do 30. 04. 2025**
- c) Termín zahájení 2. fáze stavby: **od 01. 03. 2025**

- d) Termín provedení 2. fáze stavby: do 10 měsíců od zahájení 2. fáze stavby
2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2024 ze dne 16. 12. 2024.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva a.s.

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva a.s.