



# MĚSTO JESENÍK

## MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Starostka

Sp. zn.: MJ/06060/2024/14/OSR/GL

Č. j.: MJ/44005/2024/OSR/GL

Jeseník, 22. 7. 2024

**Ing. Bc. Milada Sokolová**

uvolněná členka zastupitelstva

Olomouckého kraje pro oblast vnějších vztahů

Jeremenkova 1191/40a

779 00 Olomouc

### **Žádost o změnu č. 1 smlouvy č. 2024/01904/OKH/DSM**

Vážená paní zastupitelko Sokolová,

město Jeseník v zastoupení mé osoby podalo dne 29. 1. 2024 žádost o dotaci na akci „**Nové vyhlídkové místo s odpočívadlem na Předním vršku v Jeseníku**“ (dále jen „akce“) z dotačního programu Olomouckého kraje na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2024. Naše žádost o dotaci byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 29. 4. 2024 na základě usnesení č. UZ/19/61/2024. Sdělení o vyhovění žádosti přišlo do datové schránky dne 10. 5. 2024 a návrh smlouvy o poskytnutí dotace přišel až 30. 5. 2024.

Rada města Jeseník mohla smlouvu o poskytnutí dotace schválit až na jednání rady v červnu 2024, kdy však zároveň došlo k posunutí termínů jednání Rady města Jeseník, a smlouva tak byla schválena až 28. 6. 2024. Do této doby nemohla být zahájena realizace akce, neboť akce se měla realizovat jen a pouze v případě schválení dotace a schválení Radou města Jeseník. Z tohoto důvodu došlo k zahájení výběrového řízení na zhotovitele akce teprve v červenci 2024. Dne 15. 7. 2024 bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele akce, bohužel však nabídku nikdo nepodal. Oslovení zhotovitelé svoje rozhodnutí nepodat nabídku odůvodnili časovou náročností, tedy že není možné akci zrealizovat do 31. 12. 2024.

Tato akce zvítězila mezi občany v rámci participativního rozpočtu Tvoříme Jeseník. Na základě tohoto vítězného návrhu se vyhotovila architektonická-krajinářská studie na celkový rozvoj Předního vršku. Vznikla tak menší architektonická soutěž na podobu altánu na Předním vršku, který by dokázal znovu přilákat na toto schované místo zdejší občany, ale i turisty a návštěvníky lázní. Jedná se o velmi poetické místo se zajímavou historií a silným geniem loci. V této menší architektonické soutěži na podobu altánu vyhrál návrh, který byl předložen v žádosti a rovněž i k této žádosti.

Tento altán je koncipován jako vyhlídkové a odpočinkové místo mající charakter architektonického a uměleckého díla regionálního významu. Altán je výtvarně velmi dobře zpracovaný. Navržené řešení splňuje kritéria architektonické kvality, konkrétně vizuální přitažlivosti, poetiky a půvabnosti. Řešení



# MĚSTO JESENÍK

## MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Starostka

přináší do místa hodnotu originálního prvku, který s místem není v rozporu, nepůsobí nepatřičně. Zároveň návrh splňuje požadovanou funkčnost – tedy dostatečné krytí před nepřízní počasí a přitom dobrý výhled do okolí.

Po kontaktu s oslovenými potencionálními zhotoviteli, kteří nepodali nabídku na realizaci akce, jsme zjistili, že stavba altánu bude náročnější než se očekávalo a za současných podmínek není možné akci dokončit do konce roku 2024. Náročnost realizace akce spočívá zejména v:

1. jesenické klima

- Přední vršek je místo na lázeňském kopci ve výšce 590 m n. m., kde na konci podzimu fouká výrazný vítr, jsou zde častější srážky a s tím spojená mokrá půda ztěžující realizaci a současně na tomto místě se nachází pravidelně první sněh.

2. kopcovitý terén, příkrý svah a stromy (les)

3. doprava jednotlivých částí akce na Přední vršek

- Samotná doprava na místo a další omezení v provozu spojená se stavbou chodníku do lázní.

4. technická náročnost provedení akce

- Jak již bylo zmíněno, hlavními prvky altánu jsou především kameny a dřevo. Ačkoli se může zdát, že altán nevypadá na zhotovení náročně, opak je pravdou. Stavba altánu je rozdělena do dvou částí. Stěžejní část altánu spočívá ve výrobě konstrukce, která se musí vyhotovit na CNC strojích. Dalším stěžujícím faktorem je výroba šindele, která je podmíněna kvalifikací řemeslníka, a poté zajištění řemeslníka na oplechování vrcholové špičky. Jedná se o náročné provedení, jelikož se zde kombinují tesařské, klempířské a jiné práce vyžadující spolupráci s odborníky různých řemesel na jednotlivé části altánu. Poslední dílčí část při stavbě altánu je příprava místa a s tím spojené usazování kamenných bloků k sezení.

5. časová náročnost

- Zhotovení altánu vyžaduje náležitou péči, která bude časově velmi náročná.

Bohužel ustanovení smlouvy části II., odst. 9, pododst. 9.1. týkající se možnosti uvedení infrastruktury a služby do provozu nejpozději do 6 měsíců od předložení vyúčtování nám nepomůže, neboť v našem případě byla dotace poskytnuta na stavbu altánu (architektonického-uměleckého díla), kdy za současné situace není možné, aby město Jeseník převzalo nedokončené dílo a zaplatilo zhotoviteli jeho služby do 31. 12. 2024, aby se dotace využila do konce roku, s tím že zhotovitel dodrží případný slib a dokončí dílo později, kdy už bude dávno uhrazená faktura a podepsaný předávací protokol o kompletním díle.

Na základě dlouhodobých dobrých vztahů a úzké spolupráci mezi Olomouckým krajem a městem Jeseník a současně na základě výše uvedených skutečností Vás žádám o prodloužení termínů ve smlouvě,



**MĚSTO JESENÍK**  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK**  
Starostka

---


přesněji o posunutí termínů pro využití dotace a podání závěrečné zprávy s vyúčtováním do nového termínu: **31. 10. 2025**.

S tím se pojí změna smlouvy č. 2024/01904/OKH/DSM uzavřená dne 28. 6. 2024 mezi Olomouckým krajem, IČO: 60609460 a městem Jeseník, IČO: 00302724. Změna smlouvy by spočívala v následující úpravě:

- čl. II odst. 2 následovně: „Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději **do 31. 10. 2025**.“;
- čl. II odst. 4. následovně: „Příjemce je povinen nejpozději **do 31. 10. 2025** předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí dotace. ...“

Předem děkuji za Váš čas a posouzení této žádosti.

S pozdravem a přáním hezkého dne



Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka města Jeseník

Příloha: 1x Vizualizace

